

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)

PROPONENTE / EXECUTOR : Prefeitura do Município de Apiaí

OBRA..... : Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Galerias e Passeios

LOCAL..... : Ruas: Alcides Ferraz de Camargo, Benedito Dias Martins e Altino Bandeira de Araújo - Núcleo Conceição - Jardim Santo Antônio - Apiaí - SP

REGIME DE EXECUÇÃO..... : Empreitada Global

INTERESSADO..... : Prefeitura do Município de Apiaí

Rev. 07



ITEM	SERVIÇOS	Total Serv. com BDI	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	TOTAL
01. Rua Alcides Ferraz de Camargo:		165.455,32									
1.	Serviços Preliminares	11.429,37	11.429,37								11.429,37
2.	Preparo da Base	32.059,35	19.235,61	12.823,74							32.059,35
3.	Guias / Sarjetas	13.399,07		13.399,07							13.399,07
4.	Pavimentação em Lajotas	71.879,29			71.879,29						71.879,29
5.	Calçadas e Passeios	29.849,16			14.924,58	14.924,58					29.849,16
6.	Serviços Complementares - Sinalização	5.535,06				5.535,06					5.535,06
7.	Limpeza da Obra	1.304,02				1.304,02					1.304,02
02. Rua Benedito Dias Martins:		82.600,91									
1.	Serviços Preliminares	649,47	649,47								649,47
2.	Preparo da Base	16.676,06	10.005,64	6.670,42							16.676,06
3.	Guias / Sarjetas	6.183,86		6.183,86							6.183,86
4.	Pavimentação em Lajotas	37.750,26			37.750,26						37.750,26
5.	Calçadas e Passeios	15.258,11			7.629,06	7.629,05					15.258,11
6.	Serviços Complementares - Sinalização	5.535,06				5.535,06					5.535,06
7.	Limpeza da Obra	548,09				548,09					548,09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

03. Rua Altino Bandeira de Araújo:		85.849,54								
1.	Serviços Preliminares	691,62	691,62							691,62
2.	Preparo da Base	17.759,55	10.655,73	7.103,82						17.759,55
3.	Guias / Sarjetas	6.493,94		6.493,94						6.493,94
4.	Pavimentação em Lajotas	40.161,76			40.161,76					40.161,76
5.	Calçadas e Passeios	14.623,77			7.311,89	7.311,88				14.623,77
6.	Serviços Complementares - Sinalização	5.535,06				5.535,06				5.535,06
7.	Limpeza da Obra	583,84				583,84				583,84
	Total do Período	333.905,77	52.667,44	52.674,85	179.656,84	48.906,64	0,00	0,00	0,00	333.905,77
	Total Geral Acumulado	333.905,77	52.667,44	105.342,29	284.999,13	333.905,77	333.905,77	333.905,77	333.905,77	333.905,77



Apiaí, 15 de abril de 2.026

Sérgio Victor Borges Barbosa
 Prefeito Municipal

Luciana Lepinsk
 Coordenadora de Convênios

José Roberto Coelho
 Secretário Municipal de Obras

Eng.º José Januário Trannin
 CREA 070012455-9
 ART n.º 2620240324145