



**MUNICÍPIO DE APIAÍ**  
RUA LADEIRA MANOEL AUGUSTO, 92, CENTRO  
APIAÍ, SP. CEP: 18.320-000  
FONE: (15) 3552-8800  
[www.apiai.sp.gov.br](http://www.apiai.sp.gov.br)

Objeto	MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÕES CAIXA
Local	Estrada Apiaí Barra do Chapeu Api-4, Apiaí-SP
Município	Apiaí, SP
Referência	TPU DER - Desonerada - Data de referência 31/01/2026 - Tabela de serviços com desoneração - CDHU - VERSÃO 201

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO						
Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
		Serviços				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA	R\$ 16.920,90	R\$ 16.920,90			
2	TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA	R\$ 144.065,48	R\$ 72.032,74	R\$ 72.032,74		
3	ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA	R\$ 639.236,37	R\$ 159.809,09	R\$ 159.809,09	R\$ 159.809,09	R\$ 159.809,09
4	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES	R\$ 194.525,52	-	R\$ 64.841,84	R\$ 64.841,83	R\$ 64.841,84
5	ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL	R\$ 1.056.857,80	-	-	R\$ 528.428,90	R\$ 528.428,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 2.051.606,07	R\$ 248.762,73	R\$ 296.683,67	R\$ 753.079,82	R\$ 753.079,83

Apiaí                    quinta-feira, 28 de maio de 2026

\_\_\_\_\_  
Sérgio Victor Borges Barbosa  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Luan Welche Dantas  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5071476461

\_\_\_\_\_  
Jose Roberto Coelho  
Secretario Municipal de Obras

\_\_\_\_\_