OBRA: Pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais
LOCAL: Rua Duque de Caxias, Centro, Apiaí - SP
INTERESSADO: Prefeitura do Município de Apiaí

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Item	Descrição	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços preliminares	2.739,65	0,33	2.739,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retirada de guias e lajotas	126.296,49	15,34	126.296,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Guias e sargetas	56.321,17	6,84	33.792,70	60,00	22.528,46	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Galerias de águas pluviais	5501,16	0,67	0,00	0,00	5.501,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Preparo de sub base e base	346.449,20	42,07	0,00	0,00	173.224,60	50,00	173.224,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pavimentação asfáltica	277.681,13	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.144,90	80,00	55.536,22	20,00
7	Calçada	8.436,47	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,47	100,00
	TOTAL	823.425,27	100,00	162828,84	19,77	201254,22	24,44	173224,60	21,04	222144,90	26,98	63972,69	7,77

CRONOGRAMA FISICO

Item	Descrição	Mês 01				Mês 02				Mês 03				Mês 04				Mês 05			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Serviços preliminares																				
2	Retirada de guias e lajotas																				
3	Guias e sargetas																				
4	Galerias de águas pluviais																				
5	Preparo de sub base e base																				
6	Pavimentação asfáltica																				
7	Calçada																				

Apiaí, 27 de outubro de 2026

Jaqueline Jenifer Looze da Silva
Assinado de forma digital por Jaqueline Jenifer Looze da Silva

JAQUELINE JENIFER LOOZE DA SILVA
Engenheira Civil - CREA 5071634546
Departamento de engenharia - PMA

JOSÉ ROBERTO COELHO
Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO COELHO
Dados: 2026.10.27 13:12:54 -03'00'

JOSE ROBERTO COELHO
Secretário de Obras - PMA

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito Municipal de Apiaí